

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	
2022	5	YUC220402153016	Proyecto de inversión	526592.07	(IFI: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, sfo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526592.07, modificado:526592.07))	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TIPEHUAL LOCALIDAD SAHE - 181521	31	Yucatán	95	Tipehual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tipehual	181521	S	110	108	
2022	5	YUC220402176565	Proyecto de inversión	1739083	(IFI: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, sfo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739083.0, modificado:1739083.0))	REHABILITACIÓN DE CALLES ADCQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIPEHUAL LOCALIDAD TIPEHUAL - 324575	31	Yucatán	95	Tipehual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tipehual	324575	S	189	203	
2022	5	YUC220402177250	Proyecto de inversión	286009.19	(IFI: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, sfo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286009.19, modificado:286009.19))	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TIPEHUAL LOCALIDAD TIPEHUAL - 327417	31	Yucatán	95	Tipehual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tipehual	327417	S	89	93	
2022	5	YUC220402176573	Proyecto de inversión	939347	(IFI: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, sfo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939347.0, modificado:939286.8))	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TIPEHUAL LOCALIDAD TIPEHUAL - ASENTAMIENTO TIPEHUAL - 324599	31	Yucatán	95	Tipehual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tipehual	324599	S	201	207	
2022	5	YUC220302074407	Proyecto de inversión	88838.04	(IFI: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, sfo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88838.04, modificado:88838.89))	REHABILITACIÓN DE CALLE ADCQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIPEHUAL LOCALIDAD TIPEHUAL - ASENTAMIENTO TIPEHUAL C21X01Y22 Y C24X19Y21 - 49702	31	Yucatán	95	Tipehual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tipehual	49702	S	85	81	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
0	(meta1: (unidad_medida:Pozos), meta1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo1: (cve_municipio:95, localidad:5, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAHE, 97388 SAHE, TIPEHUAL YUCATAN ENTRE Y, CALLE SN SALIDA A LA CARRETERA MERIDA CANCUN, lon: 89.46289939, lat:20.91932574))	01-07-2022	30-07-2022	526592.07	526592.07	526592.07	526592.07	526592.07	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TXPE UAL-FISM-03-02-2022, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ENERGETICAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIPEHUAL, monto:526592.07, importe_modificado:526592.07))	(meta1: (unidad_medida:Pozos), avance:1.0)	(2153016/proyecto_INICIO, 2153016/proyecto_PROCESO, 2153016/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2827.0), meta_modificada:2827.0)	1	(geo1: (cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN CIUDAD TIPEHUAL, 97386 TIPEHUAL, YUCATAN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 25 CALLE 27 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, lon:-89.44019555, lat:20.97257211))	26-11-2022	29-12-2022	1738948.27	1738948.27	1738948.27	1738948.27	1738948.27	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TXPE UAL-FISM-LP-01-2022, contratista: JUAN ROMAN DE JESUS KURGUERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIPEHUAL, monto:1738948.27, importe_modificado:1738948.27))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2827.0))	(2176565/proyecto_INICIO, 2176565/proyecto_FIN, 2176565/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	(meta1: (unidad_medida:Pozos), meta1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo1: (cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN CIUDAD TIPEHUAL, 97386 TIPEHUAL, YUCATAN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 26 CALLE 24 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.44470527, lat:20.97881971))	01-09-2022	30-09-2022	286009.19	286009.19	286009.19	286009.19	286009.19	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TXPE UAL-FISM-AD-01-2022, contratista: JUAN ROMAN DE JESUS KURGUERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIPEHUAL, monto:286009.19, importe_modificado:286009.19))	(meta1: (unidad_medida:Pozos), avance:1.0)	(2177250/proyecto_INICIO, 2177250/proyecto_FIN, 2177250/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0), meta_modificada:30.0)	1	(geo1: (cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN CIUDAD TIPEHUAL, 97386 TIPEHUAL, YUCATAN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 CALLE 27 ENTRE CALLE 18 Y 16 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon: 89.43971143, lat:20.97256293))	28-11-2022	30-12-2022	939286.8	939286.8	939286.8	939286.8	939286.8	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TXPE UAL-FISM-03-03-2022, contratista:CONSTRUCORA Y COMERCIALIZADORA MIM SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIPEHUAL, monto:939286.8, importe_modificado:939286.8))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0))	(2176573/proyecto_INICIO, 2176573/proyecto_PROCESO, 2176573/proyecto_FIN, 2176573/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.0), meta_modificada:1445.0)	1	(geo1: (cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN CIUDAD TIPEHUAL, 97386 TIPEHUAL, YUCATAN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 CALLE 24 ENTRE 19 Y 21 SE ENCUENTRA A UNA CALLE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION AL SUR, lon:-89.44491556, lat:20.97807974))	02-04-2022	02-05-2022	888284.89	888284.89	888284.89	888284.89	888284.89	888284.89	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TXPE UAL-FISM-03-01-2022, contratista: JUAN RAMON KURGUERRA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIPEHUAL, monto:888284.89, importe_modificado:888284.89))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.0))	(2074407/proyecto_INICIO, 2074407/proyecto_FIN, 2074407/proyecto_PROCESO, 2074407/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones